



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj

INFORMACIJA

**o izvršenoj obnovi stambenih zgrada
i objekata javne namjene u 2008. godini**

Vukovar, ožujak 2009. godine

I OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA IV., V., I VI STUPNJA OŠTEĆENJA

Stupanjem na snagu **Zakona o obnovi** (NN 24/96) osnovne radove obnove i radove unutarnjeg uređenja predviđeno ovim Zakonom organizira Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, koje svake godine donosi **Program obnove** sukladno raspoloživim sredstvima iz Državnog proračuna.

PROGRAM OBNOVE 2007./2008.

Godišnji program obnove 2007./2008. od IV-VI stupnja oštećenja, donio je ministar Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na temelju **Pravilnika o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova čl. 6. (NN 68/00)** a odvija se po istom principu kao i dosadašnji programi.

Program obnove 2007./2008. započeo je u veljači 2007. godine i njime je obuhvaćeno **135** obiteljskih kuća na području Vukovarsko-srijemske županije. Navedeni broj kuća nije točno određen, jer se provedenom provjerom kao i verifikacijom novih rješenja, kuće uvode u obnovu do iskorištenja financijskog limita obnove.

Po obavljenom natječaju za Područni nadzor u Vukovarsko-srijemskoj županiji izabran je Projektant d.o.o. Požega koji je napravio preraspodjelu predviđenih objekata za obnovu po lokalnim konzaltingima tj. projektantima.

Sa Ministarstvom regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva, za poslove projektiranja i nadzora nad izvođenjem radova na obnovi obiteljskih kuća ugovore je sklopilo **3** konzaltinga i to:

MHM – inženjering d.o.o Osijek, Videković d.o.o. Vinkovci i Lapovci
građenje - Vinkovci.

Za poslove **izvođenja radova na obnovi obiteljskih kuća** MRRŠVG sklopilo je ugovor sa sljedećim izvoditeljima (ukupno 13 izvoditelja) :

GOTIKA – Vukovar, PLANUM – Vukovar, VUKOVIĆ COM. – Vukovar, ANTIKA – Vukovar, VOLKO – Vukovar, KLARIĆ – Vinkovci, MAMIĆ – Stari Jankovci, BODAT – Vinkovci, SUTON – Nuštar, PIRAMIDA – Gaboš, VRLJEVAC – Tovarnik, AHEL – Jankovci i EURKO - Vukovar.

Za istaknuti je kako su svi izvoditelji radova s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Ovim programom od predviđenih 135 kuće za obnovu sa izvoditeljima je sklopljen ugovor za 59 obiteljskih kuća. Od ugovorenog broja **59** kuća je uvedeno u posao i završeno a preostalih 76 kuća su privremeno ili trajno sporne (neriješeni imovinsko-pravni odnosi nositelja obnove, ostvarena prava po nekom drugom obliku stambenog zbrinjavanja i dr).

U 2008. godini, za obnovu navedenog broja kuća utrošeno je ukupno **14.404.000,00** kuna.

Program obnove 2007./2008. - pregled fizičkih podataka po gradovima, općinama i naseljima:

GRAD, OPĆINA I NASELJE	broj kuće u radu	broj završenih kuća	broj spornih kuća
Svinjarevci	-	1	-
Bogdanovci	-	-	1
Petrovci	-	-	1
Općina Bogdanovci	-	1	2
Borovo	-	2	-
Općina Borovo	-	2	-
Ilok	-	4	2
Šarengrad	-	1	3
Bapska	-	2	1
Grad Ilok	-	7	6
Tompojevci	-	2	-
Čakovci	-	3	1
Općina Tompojevci	-	5	1
Tovarnik	-	2	1
Ilača	-	1	-
Općina Tovarnik	-	3	1
Lipovac	-	1	1
Apševci	-	1	1
Đeletovci	-	-	1
Općina Nijemci	-	2	3
Korođ	-	2	-
Općina Tordinci	-	2	-
Vinkovci	-	4	4
Grad Vinkovci	-	4	4
Sotin	-	1	-
Vukovar	-	30	57
Grad Vukovar	-	31	57
Lovas	-	-	1
Općina Lovas	-	-	1
Bošnjaci	-	-	1
Općina Bošnjaci	-	-	1
Stari Jankovci	-	1	-
Slakovci	-	1	-
Općina St.Jankovci	-	2	-
SVEUKUPNO:	-	59	76

Krajem 2008. godine započeo je novi Program 2008./2009. Organizirane obnove obiteljskih kuća od IV-VI stupnja oštećenja. Navedenim programom obnove planira se obnoviti 10 obiteljskih kuća, točan broj ovisit će o broju pozitivno donešenih rješenja o obnovi obiteljskih kuća IV-VI stupnja oštećenja kao i rješeni spornih obiteljskih kuća iz prethodnih programa obnove od strane Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

II POPRAVAK I OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I., II., I III. STUPNJA OŠTEĆENJA (NOVČANE POTPORE)

Člankom 13. Zakona o obnovi predviđeno je da popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova I., II. i III. stupnja oštećenja organiziraju i provode vlasnici, odnosno zaštićeni najmpoprinci u stanu **NOVČANIM POTPORAMA**, i to:

1. potporom za popravak oštećenja i
2. potporom za opremanje.

Potpورا za opremanje u pravilu se odobrava u najnužnijim predmetima kućanstva koje nabavlja Ministarstvo, putem javnog natječaja, pri čemu će kod odabira, pri približno jednakim uvjetima cijene i kvalitete, prednost imati robe i usluge domaćih tvrtki.

Člankom 14. istog Zakona predviđeni su iznosi novčanih potpora za popravak oštećenja koji se odobravaju korisniku prava na obnovi ovisno o stupnju oštećenja obiteljske kuće, odnosno stana, i to:

- | | | |
|----------------|-----------|----|
| 1. stupanj I | 5.500,00 | kn |
| 2. stupanj II | 15.000,00 | kn |
| 3. stupanj III | 22.000,00 | kn |

Izvešćem Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva o isplaćenim potporama I-III po naseljima za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2008. godini ukupno je isplaćeno **31** novčana potpora za što je ukupno utrošeno iz Državnog proračuna RH **407.000,00** kn.

Isplaćeni broj novčanih potpora od I-III stupnja oštećenja po gradovima, općinama i naseljima prikazan je u priloženoj tabeli:

GRAD, OPĆINA I NASELJE	BROJ	IZNOS SREDSTAVA (kn)
Gunja	1	22.000,00
Gunja	1	22.000,00
Ilok	3	42.500,00
Ilok	3	42.500,00
Stari Jankovci	3	42.500,00
Novi Jankovci	1	5.500,00
Stari Jankovci	2	37.000,00

Tompojevci	3	16.500,00
Berak	1	5.500,00
Mikluševci	1	5.500,00
Topojevci	1	5.500,00
Nuštar	1	15.000,00
Vinkovci	2	20.500,00
Mirkovci	1	5.500,00
Vinkovci	1	15.000,00
Vukovar	18	248.000,00
Sotin	3	52.000,00
Vukovar	15	196.000,00
U K U P N O:	31	407.000,00

U najvećem broju slučajeva visina sredstava nije dostatna za sanaciju svih oštećenja nastalih ratnim djelovanjima, pogotovo ako je riječ o velikim objektima kao i o starim objektima koji nisu građeni čvrstim materijalom, a naročito zbog činjenice da Zakon takvom isplatom nije predvidio završne radove, tj., radove unutarnjeg uređenja koji se odnose na bojenje zidova i stropova, postavljanje zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama, postavljanje podova u stambenim prostorima, žbukanja i bojenja vanjskih zidova (pročelja) kao ni toplinska zaštita zgrada.

Zakonom o obnovi određeno je da "... se obnavljanjem osigurava stambena površina nužna za stanovanje ... " (čl.23. st.1.) tako da je isti princip i kod organizirane obnove obiteljskih kuća IV-VI stupnja oštećenja kada su u pitanju završni radovi.

Izuzetak su hrvatski ratni vojni invalidi koji su po posebnim propisima ostvarili pravo i na završne radove, kako bi bili dovedeni u ravnopravan položaj s onima koji su stambeno zbrinjavani u izgrađenim višestambenim zgradama i obiteljskim kućama.

III POVRAT VLASTITO ULOŽENIH SREDSTAVA

U 2008. godini Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na području Vukovarsko-srijemske županije nije isplatilo niti jedan povrat vlastito uložених sredstava za obnovu obiteljskih kuća.

IV OBNOVA VIŠESTAMBENIH OBJEKATA

U 2008. godini intezivirana je aktivnost glede obnove u višestambenim zgradama i uglavnom se odnosila na grad Vukovar i Borovo naselje.

Na području grada Vukovara i Borova naselja aktivnostima obnove bilo je obuhvaćeno **1052** stana, pri čemu je obnovljeno **319** stanova. Na **371** stanova su radovi u izvodjenju, u natječaju i pripremi za natječaj **130** stanova a **232** stana je u fazi projektiranja.

Za obnovu navedenog broja stanova u 2008. godini utrošeno je ukupno **25.146.045,72** kn.

Od ukupnog stambenog fonda u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji sadrži **6209** stanova do sada je obnovljeno ukupno **4203**, u fazi obnove je **733** stana a ostalo je neobnovljeno još **1273** stanova.

V STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Zakonom o području posebne državne skrbi (NN RH br. 26/03) omogućeno je stanovništvu uz prethodno ispunjenje zakonskih uvjeta, stambeno zbrinjavanje kao poticaj za povratak, ostanak, te naseljavanje ovog područja.

Navedeno zbrinjavanje stanovništva u nadležnosti je Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva - Uprave za područja posebne državne skrbi, Regionalni ured Vukovar.

Predviđeno je 5 oblika stambenog zbrinjavanja i to:

1. model "A" - davanje u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi
2. model "B" - davanje u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i darovanje osnovnog materijala za obnovu iste
3. model "C" - davanje u najam stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi
4. model "D" - darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i osnovnog građevinskog materijala izgradnju obiteljskih kuća
5. model "E" - darovanje osnovnog građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće

1. **model "A"** - davanje u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi

Putem ovoga programa Agencija za promet nekretnina (APN) vrši otkup obiteljskih kuća, za potrebe stambenog zbrinjavanja na područjima od posebne državne skrbi.

Uprava za područja posebne državne skrbi, Regionalni ured Vukovar prikuplja zahtjeve te donosi rješenje o davanju u najam obiteljskih kuća u državnom vlasništvu.

Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva po ovom modelu stambenog zbrinjavanja je 1226 od čega je pozitivno riješeno 596 a negativno 102 zahtjeva.

S tim u vezi ovaj Ured je u **2008. godini** zaprimio 57 zahtjeva i izdao **16** suglasnosti.

Pregled riješenih zahtjeva po gradovima i općinama:

Red. broj	Općina/Grad	Stambeno zbrinuti u 2008 . g.
1.	Općina Nijemci	1
2.	Općina Tovarnik	1
3.	Grad Ilok	3
4.	Grad Vukovar	7
5.	Općina Lovas	1
6.	Općina Stari Jankovci	1
7.	Grad Vinkovci-Mirkovci	1
8.	Općina Negoslavci	1
UKUPNO:		16

- 2. model "B"** - davanje u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i darovanje osnovnog materijala za obnovu iste

Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva po ovom modelu je 102, izdano je 73 suglasnosti a negativno je riješeno 8.

Po ovome modelu Ured je u 2008. godini zaprimio 13 zahtjev i pozitivno rješio **13** zahtjeva (2 zahtjeva iz Nijemaca, 1 zahtjev iz St.Jankovaca, 4 zahtjeva iz Tovarnika, 2 zahtjeva iz Vukovara, 1 zahtjev iz Markušice, 1 zahtjev iz Iloka, 1 zahtjev iz Lovasa i 1 zahtjev iz Mirkovaca).

- 3. model "C"** - davanje u najam stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi

Najveći stambeni fond nekada društvenih stanova na području posebne državne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalazi se u Vukovaru.

Ukupan stambeni fond na području posebne državne skrbi iznosi 6 144 stana.

Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za dodjelu stana u najam je 7 300. Od toga broja pozitivno je riješeno (izdate suglasnosti) 4045, a 654 zahtjeva je negativno riješeno.

U 2008. god. Ured je izdao **445** suglasnost za davanje u najam stanova u državnom vlasništvu (439 Vukovar i 6 Ilok).

- 4. model "D"** - darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i osnovnog građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće

Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva po ovom modelu stambenog zbrinjavanja je 206. Pozitivno je riješen 1 zahtjev a negativno 33.

Po ovom modelu u 2008. god. Ured je zaprimio 61 zahtjeva i **nije izdao** niti jednu suglasnost za stambeno zbrinjavanje. Osnovni uzrok neizdavanja suglasnosti leži u činjenici što jedinice lokalne samouprave nisu osigurale građevinsko zemljište.

Pripominjemo kako je Grad Vukovar krajem 2008. godine u svrhu stambenog zbrinjavanja po ovom modelu darovao Republici Hrvatskoj 44 katastarske čestice.

- 5. model "E"** - darovanje osnovnog građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće

U Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2008. godine izdano je **179** suglasnosti za stambeno zbrinjavanje darovanjem osnovnog građevinskog materijala za popravak (izgradnju) obiteljskih kuća. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po ovom modelu je 2752 pri čemu je pozitivno riješeno 1338 zahtjeva, 723 podnositelja zahtjeva ne ispunjavaju potrebne uvjete, dok su ostali (691) u postupku rješavanja.

Pregled izdanih suglasnosti po gradovima i općinama u 2008. godini:

Red. broj	Općina/Grad	Broj stambeno zbrinutih obitelji u 2008 . g.	Ukupno stambeno zbrinute obitelji
1.	Općina Bogdanovci	6	35
2.	Općina Borovo	17	46
3.	Općina Drenovci	8	14
4.	Grad Ilok	10	165
5.	Općina Lovas	-	31
6.	Općina Nijemci	5	56
7.	Općina Nuštar	9	146
8.	Općina Stari Jankovci	7	92
9.	Općina Tompojevci	5	33
10.	Općina Tordinci	3	53
11.	Općina Tovarnik	3	61
12.	Općina Trpinja	19	45
13.	Grad Vinkovci-Mirkovci	12	189
14.	Grad Vukovar	28	267
15.	Općina Markušica	13	33
16.	Općina Negotlavci	4	5
17.	Općina Babina Greda	6	15
18.	Općina Gunja	0	1
19.	Grad Otok	16	17
20.	Općina Vođinci	6	8
21.	Općina Vrbanja	2	5
UKUPNO:		179	1338

Napomena: Građevinski materijal dodjeljuje se sukladno uvjetima i mjerilima iz Zakona o obnovi (NN 24/96,54/96,87/96,57/00).

Financijski iznos utrošenih sredstava u navedene namjene nije moguće iskazati jer je realizacija u tijeku.

VI PROGRAM UKLANJANJA RUŠEVINA RATOM OŠTEĆENIH I UNIŠTENIH OBJEKATA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

U 2008. godini provodio se program uklanjanja ruševina ratom oštećenih objekata na području Vukovarsko-srijemske županije pri čemu je uklonjeno (očišćeno) ukupno **116** ruševina. Od toga broja **56** objekata se nalazi u Vukovaru a preostali broj od **60** je u drugim naseljima županije.

Za navedene radove uklanjanja ruševina Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva utrošilo je ukupno **1.460.471,09** kn.

Pregled uklanjanja ruševina po gradovima i naseljima u 2008. godini:

Red. broj	Grad/naselje	Broj uklonjenih ruševina
1.	Vukovar	42
2.	Sotin	7
3.	Borovo	7
4.	Ilok	2
5.	Orolik	8
6.	Slakovci	1
7.	Berak	3
8.	Čakovci	13
9.	Mikluševci	8
10.	Tompojevci	5
11.	Apševci	3
12.	Donje novo selo	1
13.	Đeletovci	5
14.	Lipovac	5
15.	Nijemci	5
16.	Podgrađe	1
UKUPNO:		116

Da bi se izvršilo uklanjanje ruševine, vlasnik objekta podnosi zahtjev lokalnoj samoupravi gdje se nalazi objekt, koja isti prosljeđuje u Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, gdje se uvrštava u plan i program uklanjanja ruševina te natječajem odabire izvoditelj koji će izvršiti radove rušenja.

Postoji problem sa uklanjanjem ruševina koje imaju više vlasnika a koji se ne mogu usuglasiti oko podnošenja zahtjeva za rušenje. Prilikom uklanjanja ruševina javljaju se i određene poteškoće vezane za parcele tj. ruševine koje ugrožavaju sigurnost građana usljed urušavanja a čiji vlasnik ne živi tamo ili iz nekih razloga ne želi ukloniti ruševinu. U tom slučaju građevinska inspekcija obavještava vlasnika i izdaje mu rješenje o uklanjanju ruševine (dijela ruševine) o njegovom trošku ili u protivnom pronalazi izvoditelja za uklanjanje ruševine i iznos troškova dostavlja vlasniku.

Posljedica gore navedenih poteškoća je to što i danas na području grada Vukovara kao i nekih drugih naselja postoji vidljiv određeni broj neuklonjenih ruševina.

VII DONATORSKI OBJEKTI – OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE U VUKOVARU I OBJEKATA SOCIJALNE INFRASTRUKTURE

DONATORSKI OBJEKTI

Projektom obnove donatorskih objekata u gradu Vukovaru (donatori županije, Grad Zagreb, i drugi donatori) bilo je planirano obnoviti **31** značajna objekta od čega ih je **29** završeno, **1** objekt će se konzervirati, dok **1** objekt nema donatora.

Završeni objekti:

1. Centralna ljekarna
2. Crkva Sv. Filipa i Jakova i Franjevački samostan
3. Dom umirovljenika (Vila Fatma)
4. Vukovarska gimnazija
5. Kapela Sv. Roka
6. Kapela Gospe od Hrasta
7. Mađarska škola
8. Palača Županije Srijemske
9. Dječji dispanzer
10. Dom Hrvatskih branitelja
11. Specijalna škola Vukovar
12. Crkva Blažene Djevice Marije u Sotinu
13. Veslački klub
14. Centralni vrtić "Borovo Naselje"
15. Dječji vrtić "Bratstvo i jedinstvo"
- 16.3. Srednja industrijska škola
- 17.6. O.Š. Borovo Naselje (O.Š. "Bratstvo i jedinstvo")
- 18.3. O.Š. Vukovar (O.Š. "Stjepan Supanc")

- 19.7. O.Š. Vukovar (O.Š. "Vladimir Nazor")
- 20. Kolodvor Borovo
- 21. Zavod za zapošljavanje
- 22. Športski centar "Lijeve bara"
- 23. Športska dvorana "Borovo"
- 24. Zgrada Kotarske oblasti
- 25. Dvorac Eltz – oranžerija
- 26. Mali Dvorac Eltz (Vila Knoll)
- 27. Radnički dom (Grand Hotel) – završena I faza
- 28. Hrvatski dom
- 29. Palača Jirkovsky (Ekonomska škola)

Objekat - predviđen za konzerviranje:

- 1. Novi vodotoranj

Objekt koji nema donatora:

- 1. Plivalište "Borovo"

U **2008. godini** izvođeni su radovi na obnovi i opremanju slijedećih objekata:

- 1. **HRVATSKI DOM** – donator Koprivničko-križevačka županija
 - izvođeni su građevinski radovi na unutarnjem i vanjskom dijelu zgrade
 - radovi završeni

IZNOS DONACIJE	REALIZIRANO U 2008. GOD. (u kn)	REALIZIRANO UKUPNO (u kn)
6.000.000,00	4.514.770,26	40.489.336,18

- 2. **PALAČA JIRKOVSKY** – investitor MRRŠVG
 - izvođeni su građevinski radovi na obnovi objekta za što je utrošeno **109.739,00 kn** (do sada ukupno realizirano 12.130.079,90 kn)
 - radovi završeni
- 3. **VUKOVARSKA GIMNAZIJA** – investitor MRRŠVG
 - izvođeni su dodatni radovi na sanaciji temelja objekta za što je utrošeno **1.432.559,43 kn** (do sada ukupno realizirano 19.042.909,28kn)
 - završeni radovi

NAPOMENA: Razliku od iznosa donacija do stvarno utrošenog (realiziranog) iznosa za obnovu navedenih objekata financiralo je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

OSTALI OBJEKTI JAVNE NAMJENE I OBJEKTI SOCIJALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM EIB-2

1. IZGRADNJA TOPLANE OLAJNICE U VUKOVARU

- investitor MRRŠVG i jedinica lokalne samouprave
- izvođeni su građevinski radovi na obnovi za što je utrošeno **9.405.626,88 kn**
(do sada ukupno realizirano 16.215.939,44 kn)
- radovi završeni

2. REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U DRUŠTVENI DOM U BOROVI

- investitor MRRŠVG i jedinica lokalne samouprave
- izvođeni su građevinski radovi za što je ukupno utrošeno **1.814.354,22 kn**
(do sada ukupno realizirano 1.972.339,36 kn)
- radovi u tijeku

3. REKONSTRUKCIJA ZGRADE STARE OSNOVNE ŠKOLE U KNJIŽNICU, ČITAONICU I PROSTORIJE OPĆINE U GRADIŠTU

- investitor MRRŠVG i jedinica lokalne samouprave
- izvođeni su građevinski radovi za što je utrošeno **83.426,64 kn**
(do sada ukupno realizirano 1.088.865,79 kn)
- radovi završeni

4. REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U ZGRADU KULTURNOG CENTRA U VUKOVARU

- investitor MRRŠVG
- izvođeni su radovi za što je utrošeno **908.942,77 kn**
(do sada ukupno realizirano 4.464.821,69 kn)
- radovi završeni

5. DOVRŠETAK IZGRADNJE DRUŠTVENOG DOMA U TOMPOJEVCIMA

- investitor MRRŠVG i jedinica lokalne samouprave
- izvođeni su radovi za što je utrošeno **1.360.759,73 kn**
(do sada ukupno realizirano 1.360.759,73 kn)
- radovi u tijeku

6. IZGRADNJA ZGRADE OPĆINE U STARIM JANKOVCIMA

- investitor MRRŠVG
- izvođeni su radovi za što je utrošeno **2.132.788,43 kn**
(do sada ukupno realizirano 3.089.613,27 kn)
- radovi završeni

7. IZGRADNJA OBJEKATA LOKALNE SAMOUPRAVE U NEGOSLAVCIMA

- investitor MRRŠVG
- izvođeni su radovi za što je utrošeno **1.832.019,28 kn**
(do sada ukupno realizirano 1.832.019,28 kn)
- radovi završeni

8. IZGRADNJA DOMA KULTURE U NUŠTRU

- investitor MRRŠVG i jedinica lokalne samouprave
- izvođeni su radovi za što je utrošeno **752.815,96 kn**
(do sada ukupno realizirano 3.781.070,93 kn)
- radovi završeni

9. IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U TOVARNIKU

- investitor MRRŠVG i jedinica lokalne samouprave
- izvođeni su radovi za što je utrošeno **3.162.333,05 kn**
(do sada ukupno realizirano 3.542.650,46 kn)
- radovi završeni

PROGRAM OBNOVE EIB-1**1. IZGRADNJA UČITELJSKIH STANOVA U ILOKU**

- investitor MRRŠVG
- izvođeni su radovi za što je utrošeno **1.832.019,28 kn**
- radovi u tijeku

Za izvedene radove i opremanje gore navedenih objekata u 2008. god. utrošeno je ukupno **28.362.427,19 kn**.

**VIII OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA SREDSTVIMA FONDA
ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA**

PROJEKTI	REALIZACIJA (u kn)
Plivalište u Borovu Naselju - projektna dokumentacija	196.784,67
Komunalac - izgradnja upravne zgrade i nadzor	809.760,00
Dječji vrtić Vukovar 2 - adaptacija objekta	300.000,00
Pravoslavna crkva u Borovo naselju - izvodjeni građevinski i drugi radovi	200.000,00
Mjesni odbor Sotin (Dom kulture) - izgradnja	300.000,00
Ovčara - izgradnja	1.000.000,00
Hrvatski dom - priključak na električnu mrežu	409.773,60
Eko-etno klub Adica - izgradnja	4.164.234,64

Tržnica Mitnica - izgradnja tržnog centra	560.000,00
Zapunjavanje tunela ispod Gimnazije - izvođeni radovi	275.610,53
UKUPNO:	8.216.163,44

Za obnovu i izgradnju gore navedenih objekata na području Grada Vukovara, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara u 2008. godini ukupno je utrošio **8.216.163,44 kn.**

IX PREGLED REALIZACIJE ŠKOLSKIH GRAĐEVINA

Dakako, i u 2008. godine nastavljena je realizacija obnove školskih građevina putem programa CEB – V.

OBJEKTI U IZVOĐENJU

red. broj		vrijednost izvedenih radova u 2008. god (u kn)
1.	Osnovna škola i športska dvorana, Čakovci	5.207.000,00
UKUPNO:		5.207.000,00

ZAVRŠENI OBJEKTI

red. broj		vrijednost izvedenih radova u 2008. god (u kn)
1.	ŠD B. Kašić, Vinkovci	6.922.000,00
2.	ŠD OŠ I. G. Kovačića, Vinkovci	386.000,00
3.	ŠD SŠ Ilok	10.796.000,00
UKUPNO:		18.104.000,00

U 2008. godine za obnovu školskih objekata utrošeno je ukupno **23.311.000,00 kn.** Obnovu i izgradnju navedenih objekata financiralo je MRRŠVG.

X SAKRALNI OBJEKTI

U 2008. godini na području Vukovarsko-srijemske županije obnavljani su slijedeći sakralni objekti koji se vode kao poseban program u MRRŠVG.

ZAVRŠENI OBJEKTI

red. broj		vrijednost izvedenih radova u 2008. god (u kn)
1.	Bogdanovci, Crkva Sv. Leopolda Mandića	332.518,00
2.	Gunja, Crkva Sv. Jakova	195.000,00
3.	Vinkovci, SPC Silaska Sv. Duha	1.292.157,00
4.	Mikluševci, Crkva Rođ. presvete Bogorodice	142.334,00
5.	Nuštar, Crkva Duha Svetog	190.000,00
6.	Lipovac, Crkva Sv. Lovre	200.000,00
7.	Tovarnik, Crkva Sv. Mateja	100.000,00
8.	Cerić, Crkva Sv. Katarine	100.000,00
9.	Borovo Naselje, SPC Crkva i dom	200.000,00
UKUPNO:		3.448.364,00

OBJEKTI U IZVOĐENJU

red. broj		vrijednost izvedenih radova u 2008. god (u kn)
1.	Tordinci, Crkva Presv. Trojstva	280.000,00
UKUPNO:		280.000,00

U obnovu navedenih sakralnih objekata ukupno je utrošeno **3.728.364,00 kn**. Investitor obnove navedenih objekata je MRRŠVG.

XI SPOMENICI KULTURE

PROJEKT "ILOK – VUKOVAR - VUČEDOL"

U 2008.god. za realizaciju projekta «Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol» isplaćeno je ukupno **26.400.369,81 kn**.

Pregled isplate u 2008.god. po projektu « Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol »

Segment projekta	Isplaćeno u 2008.god. (u kn)
GRADITELJSKA BAŠTINA U ILOKU	14.117.930,66
KOMPLEKS DVORCA ELTZ U VUKOVARU	6.505.514,87
BAROKNA JEZGRA U VUKOVARU	4.891.603,68
ARHEOLOŠKI LOKALITET NA VUČEDOLU	885.320,00
UKUPNO	26.400.369,21

Naveden projekt u četverogodišnjem razdoblju, počevši od 2005. godine financiraju Vlada Republike Hrvatske (25%) i Razvojna banka Vijeća Europe (75%).

Ukupna utrošena sredstva u 2008. godini za obnovu **spomenika kulture** iznose 26.400.369,21 kn.

TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE OBNOVE

RED. BR.		IZNOS SREDSTAVA (u kn)
I	Obnova obiteljskih kuća IV, V i VI stupnja oštećenja	14.404.000,00
II	Popravak i opremanje obiteljskih kuća I, II i III stupnja oštećenja (novčane potpore)	407.000,00
III	Povrat vlastito uloženi sredstava	-
IV	Obnova višestambenih objekata	25.146.045,72
V	Stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi (Sredstva nisu financijski iskazana)	-
VI	Program uklanjanja ruševina ratom oštećenih i uništenih objekata u VSŽ	1.460.471,09
VII	Donatorski objekti-obnova zgrada javne namjene u Vukovaru i objekata socijalne infrastrukture	28.362.427,19
VIII	Obnova i izgradnja sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara	8.216.163,44
IX	Pregled realizacije školskih gradjevina	23.311.000,00
X	Sakralni objekti	3.728.364,00
XI	Spomenici kulture	26.400.369,21
	UKUPNO	131.435.840,65

Kao što je razvidno iz tabelarnog pregleda tijekom 2008. godine u obnovu stambenih zgrada te objekata javne namjene uloženo je 131,4 milijuna kuna ili 27,3% manje u odnosu na 2007. godinu.

Za istaknuti je da je obnova obiteljskih kuća, donatorskih objekata te ostalih objekata javne namjene gotovo završena. Što se tiče obnove obiteljskih kuća u postupku je rješavanje 1250 žalbi upućenih od strane vlasnika te će se obiteljske kuće vlasnika kojima se pozitivno riješi žalba uvoditi u Program obnove 2008./2009. Težište obnove se prenosi na obnovu višestambenih objekata, ostalo je za obnoviti još 1273 stana.